

AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.p.a.
LIVORNO

Provvedimento n° 54 del **17 MAG. 2013**

Oggetto: Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente e di bonifica della discarica di Vallin dell'Aquila – Progetto esecutivo diaframmi –
- **Approvazione del “Conto Finale - Relazione di Fine Lavori”, del “Certificato Regolare Esecuzione” e del “Verbale di Transazione” -.**

□ □ □

IL DIRETTORE GENERALE

• Vista la delibera dell'Assemblea di AAMPS S.p.a. del 11 marzo 2013, relativa alla propria nomina;

PREMESSO CHE

- in data 07/12/2011 è stato sottoscritto il contratto con la società C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.r.l. di Porto Viro (RO) (agli atti d'ufficio) per l'esecuzione degli interventi in oggetto, per l'importo di € 404.651,44 (al netto del ribasso del 22,635% sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara) oltre ad € 26.500,00 per oneri della sicurezza, per complessivi € 431.151,44 + IVA;
- in data 16/01/2012 sono stati consegnati i lavori;
- in data 03/05/2012 sono stati firmati “Atto di sottomissione” e “Perizia di variante n°1” (agli atti d'ufficio) relativi alla gestione del materiale estratto in fase di realizzazione del diaframma, per l'importo di € 43.499,16 + IVA;
- in data 08/10/2012 sono stati firmati “Atto di sottomissione” e “Perizia di variante n°2” (agli atti d'ufficio) relativi agli interventi di ripristino della sede stradale utilizzata da Aamps Spa per conferire alle vasche dell'organico, per l'importo di € 91.500,00 (al lordo del ribasso d'asta del 22,635%) oltre ad € 2.500,00 per ulteriori oneri della sicurezza;
- che tale importo è compensato attraverso le economie maturate durante i lavori pari ad € 99.671,90 (128.833,32 al lordo del ribasso d'asta) e che conseguentemente fanno ammontare **l'importo complessivo finale dei lavori ad € 448.267,68 + IVA;**
- i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 07/12/12, come da comunicazione della società C.G.X. S.r.l. (acquisito al prot. Aamps Spa al n°8717 del 10/12/12 – agli atti d'ufficio);
- la Direzione Lavori GETAS PETROGEO S.r.l. di Pisa ha redatto in data 20/12/12 il “Certificato di Ultimazione Lavori” – agli atti d'ufficio;
- la Direzione Lavori GETAS PETROGEO S.r.l. di Pisa ha provveduto a consegnare in data 21/02/13 “Il Conto finale - Relazione di fine Lavori” (acquisito al prot. Aamps Spa al n°1270 – agli atti d'ufficio);
- la Direzione Lavori GETAS PETROGEO S.r.l. di Pisa ha redatto il “Certificato Regolare Esecuzione” in data 2/03/2013 (acquisito al prot. Aamps Spa al n°2036 del 26/03/13 – agli atti d'ufficio);
- in data 27/03/13 è stato sottoscritto il Verbale di Transazione tra l'Aamps Spa e la società C.G.X. S.r.l. – agli atti d'ufficio –, per la liquidazione dei maggiori oneri sostenuti dall'impresa appaltatrice, incrementati di rivalutazione monetaria ISTAT ed interessi legali (periodo di nove mesi, dato ISTAT disponibile febbraio 2013), per un totale di **€ 19.898,49**, in quanto *“all'interno della relazione riservata la D.LL., pur non ravvedendo le condizioni oggettive per riconoscere i maggiori oneri lamentati dall'impresa e oggetto delle citate riserve, asserisce che in ottica di un eventuale contenzioso non è da escludere la possibilità di interpretazioni più favorevoli all'impresa soprattutto in considerazione di alcuni ritardi da parte degli Enti nella determinazione di atti formali indispensabili per la prosecuzione del lavoro”;*
- il Responsabile Unico del Procedimento ha redatto in data 12/04/13 la propria relazione riservata (prot. int. Aamps Spa n°193 – agli atti d'ufficio) con la quale propone l'approvazione del conto finale rilasciato dalla D.L. e del verbale di transazione sottoscritto con la società C.G.X. S.r.l.;

VISTO

- le risultanze del “Conto finale - Relazione di fine Lavori” in data 21/02/13;

- il “Certificato di Regolare Esecuzione” in data 2/03/13;
- il “Verbale di Transazione” tra l’Aamps Spa e la società C.G.X. S.r.l. in data 27/03/13;
- la “Relazione riservata” del Responsabile Unico del Procedimento in data 12/04/13;

CONSIDERATO

- che l’importo di **€ 19.898,49** per i maggiori oneri sostenuti dall’impresa appaltatrice, rientrano all’interno di quanto previsto e stanziato nella spesa iniziale dell’appalto;

DISPONE

1. di approvare il “Conto finale - Relazione di Fine Lavori” degli interventi di messa in sicurezza permanente e di bonifica della discarica di Vallin dell’Aquila – Progetto esecutivo diaframmi – redatto in data 21/02/13;
2. di approvare il “Certificato di Regolare Esecuzione” dei lavori in data 2/03/13;
3. di approvare il “Verbale di Transazione” tra l’Aamps Spa e la società C.G.X. S.r.l. relativo agli interventi in oggetto e conseguentemente la maggiore spesa a corpo a favore della stessa società appaltatrice, **per complessivi € 19.898,49** – a fronte di una richiesta di € 105,139,19 esplicitata nelle riserve –.

□ □ □


Il presente provvedimento si compone di n° 2 pagine.

II. DIRETTORE GENERALE


Dott. Lorenzo Fommei



Visto per la copertura finanziaria
Dott. Lorenzo Fommei



Visto di regolarità tecnica
Ing. Fabio Balluchi



Estensore *Dr. Bruno Pucci*

