

AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.p.a.
- LIVORNO -

Provvedimento n.7 del 14 gennaio 2013

Oggetto: Incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva dei diaframmi perimetrali di Vallin dell'Aquila e Pian dei Pinoli ed indagine geologica propedeutica. - Progetto di bonifica Lotto 1- (GETAS PETROGEO SRL di Pisa).

Incarico Direzione Lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, relativo agli interventi di messa in sicurezza permanente e di bonifica della discarica di Vallin dell'Aquila - Progetto esecutivo diaframmi - (GETAS PETROGEO SRL di Pisa).

Adeguamento corrispettivi a seguito di approvazione delle Perizie di Variante n°1 e n°2.

□ □ □

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la delibera dell'Assemblea di AAMPS S.p.a. del 9 marzo 2012, relativa alla propria nomina;

PREMESSO CHE

- Con rapporto del Dirigente Tecnico Operativo prot. int. n°540 del 20/11/12 (allegato in atti) si evidenzia che:
 - ✓ *sono tuttora in corso i lavori di bonifica inerenti le opere di realizzazione della diaframmatrice con setto di miscela ternaria del primo stralcio, denominato tratto H-R della discarica di Vallin dell'Aquila. Tali opere, appaltate su una base di gara pari ad Euro 549.542,00 + IVA, sono state aggiudicate alla ditta C.G.X. S.r.l. di Rovigo con un ribasso del 22,635% sul prezzo base di gara per un importo totale pari ad Euro 431.151,44 + IVA;*
 - ✓ *con incarico prot. 5577 del 18 luglio 2005, fu affidata alla Getas Petrogeo S.r.l. la progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase progettuale e supporto geologico dell'intero progetto diaframmi suddiviso in tre stralci, per un importo pari ad Euro 88.384 (sulla base di un importo presunto dei lavori totali da realizzare pari ad Euro 1.500.000).*
 - ✓ *con incarico prot. 6257 del 29 luglio 2011, è stato affidato alla società Getas Petrogeo S.r.l. la Direzione Lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva e contabilità lavori per un importo pari ad Euro 19.800 (sulla base dell'importo di gara pari ad Euro 549.542,00);*
 - ✓ *a seguito della modifica delle attività appaltate all'impresa C.G.X. s.r.l., dovute alle indicazioni degli Enti di Controllo sulla gestione delle terre di scavo, è stata necessaria l'elaborazione da parte della Direzione dei Lavori di due perizie di variante con relativi elaborati grafici, per un importo lordo complessivo pari ad Euro 146.100;*
 - ✓ *in data 12 novembre 2012, con prot. 8077 (allegato in atti) la società Getas Petrogeo S.r.l. ha inoltrato richiesta di adeguamento dei corrispettivi degli incarichi già affidati di progettazione e direzione lavori sopra descritti, con un incremento pari ad Euro 10.500 + Iva per la fase progettuale e di coordinamento della sicurezza in fase progettuale, nonché un adeguamento pari ad Euro 3.000 + Iva per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;*
 - ✓ *i corrispettivi richiesti dalla Getas Petrogeo S.r.l. sono certamente congrui rispetto al lavoro svolto, seppur proporzionalmente di poco superiori agli incarichi originari, circostanza compensata dal fatto che non è stata richiesta alcuna retribuzione per le attività aggiuntive di Direzione Lavori comunque eseguite;*
- con propri provvedimenti n°26 del 25/05/12 e n°92 del 20/12/12 sono state approvate rispettivamente le perizie di variante n°1 e n°2 relative al contratto di esecuzione con la società C.G.X. S.r.l. ;

VISTO

- il rapporto del Dirigente Tecnico Operativo prot. int. n°540 del 20/11/12;
- la richiesta della società GETAS PETROGEO S.r.l. di Pisa rif. GE/223/12 del 07/11/12 (prot. n° 8077 del 12/11/12), per l'adeguamento dei corrispettivi relativi agli incarichi in oggetto;

DISPONE

1. di approvare la maggiore spesa a favore della GETAS PETROGEO S.r.l. di Pisa per l'adeguamento dei corrispettivi relativi agli incarichi in oggetto, per un importo complessivo di Euro 13.500 +IVA;
2. di procedere alla liquidazione del corrispettivo nei termini previsti dal contratto in vigore.

□ □ □

L'AMMINISTRATORE UNICO

Rag. Angelo Rosi

