

**AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.p.a.
LIVORNO**

Provvedimento n° 26 del 25 Maggio 2012

Oggetto: Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente e di bonifica della discarica di Vallin dell'Aquila – Progetto esecutivo diaframmi –
- Approvazione Perizia di Variante -

□ □ □

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la delibera dell'Assemblea di AAMPS S.p.a. del 9 marzo 2012, relativa alla propria nomina;

PREMESSO CHE

- in data 07/12/2011 è stato sottoscritto il contratto con la società C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.r.l. di Porto Viro (RO) per l'esecuzione degli interventi in oggetto, per l'importo di Euro 404.651,44 (al netto del ribasso del 22,635% sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara) oltre ad Euro 26.500,00 per oneri della sicurezza, per complessivi Euro 431.151,44;
- il Responsabile del Procedimento (Ing. F. Balluchi) ha trasmesso la Perizia di Variante ai lavori appaltati (allegata in atti) predisposta dalla Direzione Lavori (GETAS PETROGEO S.r.l. di Pisa) ad Aprile 2012, per un importo di Euro 42.299,16 (al netto del ribasso d'asta del 22,635% previsto nel contratto citato) oltre ad Euro 1.200,00 per ulteriori oneri della sicurezza, per complessivi Euro 43.499,16;

VISTO

- la relazione tecnica di Perizia di Variante non sostanziale, redatta ad Aprile 2012, in cui la Direzione Lavori evidenzia che:
 - "...la procedura redatta in base alle richieste di Arpat, prevede la gestione del materiale estratto come rifiuto da avviare a "Recupero Ambientale" ai sensi dell'art.5 del D.M. 5 Febbraio 1998 e s.m.i., sulla sommità della Vasca Cossu;
 - a seguito di quest'attività di recupero si rendono necessarie alcune attività di accatastamento del materiale per la fase di caratterizzazione e per il successivo stoccaggio finale;
 - che tali lavorazioni sono rallentate dalla presenza di una serie di vincoli presenti in discarica (tubazioni biogas, pozzi biogas, pozzi percolato, operazioni di manutenzione Aamps ecc.);
 - per dette nuove lavorazioni viene riconosciuto all'impresa esecutrice un corrispettivo di Euro 42.299,16 oltre ad Euro 1.200,00 per ulteriori oneri della sicurezza, per complessivi Euro 43.499,16, con la conferma della data di conclusione dei lavori al 14 Agosto 2012;
- che le lavorazioni in perizia non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza del progetto;
- la conformità della variante in oggetto a quanto disposto dall'art.132 del D. Lgs 12/04/06 n°163 ed all'art.161 del D.P.R. 05/10/2010 n°207;
- l'Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi (allegato in atti) con il quale la società esecutrice C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.r.l. di Porto Viro (RO) accetta, senza eccezioni, l'esecuzione delle nuove lavorazioni ed i relativi prezzi a corpo;

DISPONE

1. di approvare la Perizia di Variante redatta dalla Direzione Lavori ad Aprile 2012 e conseguentemente la maggiore spesa a corpo, a favore della C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.r.l. di Porto Viro (RO), per l'importo complessivo di Euro 43.499,16 + IVA.

□ □ □

L'AMMINISTRATORE UNICO

Rag. *Angela Kosi*

