

AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.p.a.
LIVORNO

Provvedimento n. 92 del 20 dicembre 2012

Oggetto: Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente e di bonifica della discarica di Vallin dell'Aquila – Progetto esecutivo diaframmi –
- Approvazione Perizia di Variante n°2 -

□ □ □

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la delibera dell'Assemblea di AAMPS S.p.a. del 9 marzo 2012, relativa alla propria nomina;
PREMESSO CHE
- in data 07/12/2011 è stato sottoscritto il contratto con la società C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.r.l. di Porto Viro (RO) per l'esecuzione degli interventi in oggetto, per l'importo di € 404.651,44 (al netto del ribasso del 22,635% sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara) oltre ad € 26.500,00 per oneri della sicurezza, per complessivi € 431.151,44 + IVA;
- in data 16/01/2012 sono stati consegnati i lavori;
- in data 03/05/2012 sono stati firmati "Atto di sottomissione" e "Perizia di variante n°1" relativi alla gestione del materiale estratto in fase di realizzazione del diaframma, per l'importo di € 43.499,16 + IVA;
- il Responsabile del Procedimento (Ing. F. Balluchi) ha trasmesso la Perizia di Variante n°2 ai lavori appaltati (allegata in atti) predisposta dalla Direzione Lavori (GETAS PETROGEO S.r.l. di Pisa) ad Ottobre 2012, per un importo di € 70.788,98 (al netto del ribasso d'asta del 22,635% previsto nel contratto citato sull'importo di € 91.500,00) oltre ad € 2.500,00 per ulteriori oneri della sicurezza, per complessivi € 73.288,98;

VISTO

- la relazione tecnica di Perizia di Variante n°2 non sostanziale, redatta ad ottobre 2012, in cui la Direzione Lavori evidenzia che:
 - "...durante la realizzazione dei diaframmi plastici nel tratto compreso tra il cancello d'ingresso in discarica e le vecchie vasche dell'organico, si sono susseguite una serie di modalità operative e gestionali, indipendenti dalla volontà dell'impresa anche se ben evidenziate nel contratto, che hanno deteriorato la sede stradale utilizzata da Aamps Spa per conferire alle vasche dell'organico;
 - per tale motivo la D.L. ha redatto specifica Perizia di Variante n°2 non sostanziale dei lavori da realizzare;
 - le lavorazioni in perizia sono inquadrabili ai sensi dell'art.132 comma 3 del D. Lgs 163/2006, secondo capoverso";
 - per dette nuove lavorazioni viene riconosciuto all'impresa esecutrice un corrispettivo di € 70.788,98 oltre ad € 2.500,00 per ulteriori oneri della sicurezza, per complessivi € 73.288,98, con la conferma della data di conclusione dei lavori al 21 Novembre 2012;
 - detto importo è compensato attraverso le economie maturate durante i lavori pari ad € 96.446,91 (124.664,78 al lordo del ribasso d'asta);
- che le lavorazioni in perizia non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza del progetto;
- la conformità della variante in oggetto a quanto disposto dall'art.132 del D. Lgs 12/04/06 n°163 ed all'art.161 del D.P.R. 05/10/2010 n°207;
- l'Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi n°2 (allegato in atti) con il quale la società esecutrice C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.r.l. di Porto Viro (RO) accetta, senza eccezioni, l'esecuzione delle nuove lavorazioni ed i relativi prezzi a corpo e unitari;

DISPONE

di approvare la Perizia di Variante n°2 redatta dalla Direzione Lavori ad ottobre 2012 per l'importo di € 70.788,98 oltre ad € 2.500,00 per ulteriori oneri della sicurezza, per complessivi € 73.288,98, a favore della società C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.r.l. di Porto Viro (RO), che conseguentemente fanno ammontare l'importo complessivo finale dei lavori ad € 451.492,67 + IVA.

□ □ □

L'AMMINISTRATORE UNICO

Rag. Angelo Rosi